



JUSTIFICATIVA

A empresa MACÁRIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIRELI, contratada por meio do Contrato nº 20230005, com Ordem de Serviço nº 202300051, datada de 16/01/2023, iniciou a execução da obra na mesma data, conforme registrado no 1º Boletim de Medição.

Segue, abaixo, a relação dos boletins de medição devidamente atestados pelo fiscal desta Prefeitura:

LISTA DE BOLETINS		
BOLETIM	PERIODO	R\$
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	16/01/2023 Á 02/02/2023	R\$: 170.430,10
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02	28/02/2023 Á 31/03/2023	R\$: 167.723,17
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03	22/05/2023 Á 15/06/2023	R\$: 104.567,06
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04	16/06/2023 Á 30/06/2023	R\$: 63.156,11
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05	30/06/2023 Á 30/07/2023	R\$: 458.474,13
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06	30/07/2023 Á 28/09/2023	R\$: 108.567,54
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07	02/03/2024 Á 19/04/2024	R\$: 131.416,61
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08	20/04/2025 Á 20/05/2024	R\$: 61.273,65
R\$:		1.265.608,37

Ressaltamos que os valores apresentados nos boletins estão em conformidade com a Ordem de Serviço e com o contrato firmado.

Informamos ainda que a empresa entregou a obra no dia 20 de abril de 2025, sendo que o último pagamento ocorreu em 16 de abril de 2025. A entrega nesta data se deu em razão da indisponibilidade de recursos na conta do convênio, uma vez que o município aguardava o repasse final por parte do Estado. Por esse motivo, a empresa permaneceu aguardando por vários meses a regularização dos repasses para a conclusão dos pagamentos.

Atenciosamente,

Breves, 10 de junho de 2025

VITÓRIA EMANUELA GONÇALVES DA COSTA
Chefe de Divisão de Acompanhamento e Prestação de Contas
Portaria nº 024/2025