



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR
7ª Superintendência Regional (Piauí)

ANEXO II**ESCOPO DE FORNECIMENTO****PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|---|---------|--------|-------------------------|------------------|
| 1 | Unidade de Extração de Mel em container. Incluso ar condicionado split inverter 9.000 BTU/h. Instalações hidro-sanitária e elétricas. Impermeabilização, piso em alumínio antiderrapante, revestimento interno e divisórias em chapa de aço inox AISI 304 e cobertura (conforme projeto e especificações técnicas). Plotagem de identificação com adesivo automotivo PVC/ Vinil, com favos de mel, abelhas e placa de identificação externa com o nome "CASA DE MEL" seguida da logomarca da CODEVASF. Placas internas de identificação dos setores (Recepção, Extração, Decantação e Embalagem) e de Procedimentos de Operação Padrão (POP) para lavagem e higienização das mãos, a serem detalhadas na assinatura do contrato. | Unidade | 20 | R\$ 201.582,13 | R\$ 4.031.642,60 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.031.642,60 |