



**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

**Versão 6.0**

**MATRIZ DE RISCOS**

<b>PROCESSO:</b>	59570.001061/2025-39-e
<b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PIAUÍ – REGIÃO NORTE.
<b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b>	O OBJETIVO FINAL É PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO, POR MEIO DAS TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIRES E DA INTEGRIDADE DAS ECONOMIAS REGIONAIS.
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO:</b>	ESTADO DO PIAUÍ
<b>ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:</b>	7ª/GRD/UEP - UNIDADE REGIONAL DE ESTUDOS E PROJETOS
<b>ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:</b>	7ª/GRD - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC006	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Contratante deve se atentar ao prazo de emissão das ordens de serviço ou ordens de fornecimento ATENUANTE: Codevasf deve obedecer o prazo de emissão das ordens de serviço ou ordens de fornecimento"
RC007	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamente comprovados	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução.	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Monitoramento de possíveis sintomas clínicos da equipe envolvida ATENUANTE: Afastamento dos funcionários que encontram-se com sintomas de doença"
RC008	Gestão contratual	Encerramento da fabricação do modelo ofertado pela licitante, no período do fornecimento, e/ou encerramento da fabricação de componentes do fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade da contratada fornecer equipamentos e materiais com alteração de marca ou especificação.	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar para substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma ATENUANTE: Substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma"
RC009	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual - a partir da data da assinatura da OF ou do Contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico das variações cambiais ATENUANTE: Pleitear o reequilíbrio dentro do prazo contratual vigente."

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC010	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico dos índices de ajustamentos de contrato ATENUANTE: A contratada deverá pletear a solicitação de reajuste dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos"
RC011	Gestão contratual	Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Ampliar o conhecimento das mudanças pertinentes ao regramento tributário. ATENUANTE: Reajustamento financeiro do contrato"
RC012	Gestão contratual	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar identificando as possíveis consequências desse fato ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"
RC013	Gestão contratual	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar possíveis rumores de greve junto a categoria ATENUANTE: Viabilizar outra forma de logística do material"
RC014	Gestão contratual	Falta de local para armazenamento de bens/materiais; Alteração dos locais para entrega e/ou armazenamento dos bens/materiais/ equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na implantação dos projetos; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar para arcar com as despesas de uma possível locação ou construção de espaço necessário para armazenamento desses bens ou materiais ATENUANTE: A contratada deverá local ou construir um espaço para armazenamento desses bens ou materiais"
RC015	Gestão contratual	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima/ insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Monitoramento das questões que envolvem saúde pública ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"
RC016	Gestão contratual	Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Substituição de itens.	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Analisar as propostas de mercado anterior a contratação para o serviço ATENUANTE: Viabilizar a contratação de serviço com execução e tecnologia equiparada"
RC017	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Aprovisionar recursos para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. ATENUANTE: Providenciar os recursos para cumprimento das obrigações contratuais"

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC018	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO: Analisar com rigor o regramento para contratação ATENUANTE: Paralisação do Contrato de forma imediata"
RC019	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevisíveis ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejamento prévio para o enfrentamento dessas situações ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de entrega dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos"
RC020	Gestão contratual	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Contratação de empresa de segurança e vigilância para prestação de serviços diuturnamente. ATENUANTE: Manter materiais e equipamentos em locais apropriados e fechados"
RC021	Gestão contratual	Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Viabilidade de pleito de Reequilíbrio econômico-financeiro ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de entrega dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos"
RC022	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejamento prévio para o enfrentamento dessas situações ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de instalação dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos"
RC023	Gestão contratual	Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Criar metodologia de padronização de recebimento ATENUANTE: Treinar equipe para recebimento"
RC024	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejamento prévio para o enfrentamento dessas situações ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de instalação dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos"

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC025	Gestão contratual	Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso na execução do contrato;</li> <li>Não entrega de bens ou serviços;</li> <li>Não implementação de ações.</li> </ol>	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	<p>PREVENTIVO: Monitoramento das questões que envolvem informações pública</p> <p>ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"</p>
RC026	Gestão contratual	Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos bens entregues e/ou serviços prestados	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	<ol style="list-style-type: none"> <li>Irregularidades, advertências e multas;</li> <li>Descontinuidade na implementação de projetos;</li> <li>Aquisição, fornecimento de bens ou serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades.</li> </ol>	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	<p>PREVENTIVO: Maior rigor quando na análise da conformidade técnica e regimental dos bens entregues e/ou serviços prestados</p> <p>ATENUANTE: Substituição e/ou correção dos bens entregues e/ou serviços prestados"</p>
RC028	Gestão contratual	Indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso no cronograma de execução;</li> <li>Atraso na execução do contrato;</li> <li>Não entrega de bens ou serviços.</li> </ol>	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	<p>PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar para possuir reserva para não prejudicar o cronograma</p> <p>ATENUANTE: Possuir reserva para não prejudicar o cronograma"</p>
RC029	Gestão contratual	Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso no cronograma de execução;</li> <li>Atraso na execução do contrato;</li> <li>Não entrega de bens ou serviços;</li> <li>Interrupção das obras/serviços.</li> </ol>	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	<p>PREVENTIVO: Monitoramento quanto a obtenção das licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do contrato</p> <p>ATENUANTE: Providenciar os recursos para a obtenção das licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do contrato"</p>





Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento

\* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

<b>COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE</b>	
Nº	CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULÁLIO
	<b>Lotação:</b> 7ª/GRD
<b>ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE</b>	
Nº	MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES
	<b>Lotação:</b> 7ª/GRD/UEP
Nº	SAMUEL COSME DE LIMA
	<b>Lotação:</b> 7ª/GRD/UEP
Nº	
	<b>Lotação:</b>
Nº	
	<b>Lotação:</b>
Nº	
	<b>Lotação:</b>
<b>LOCAL/DATA:</b> TERESINA/PI, 13 DE OUTUBRO DE 2025.	

**Obs:** Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.



**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
PROCESSO:	59570.001061/2025-39-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PIAUÍ – REGIÃO NORTE.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	O OBJETIVO FINAL É PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO, POR MEIO DAS TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS E DA INTEGRIDADE DAS ECONOMIAS REGIONAIS.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	ESTADO DO PIAUÍ
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ª/GRD/UEP - UNIDADE REGIONAL DE ESTUDOS E PROJETOS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ª/GRD - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)					
IMPACTO	PROBABILIDADE				
	1	2	3	4	5
Muito grande					
Grande			RC007 RC009 RC011 RC013 RC018 RC020 RC021		
Moderado		RC005 RC029	RC008 RC010 RC014 RC016 RC019 RC022 RC023 RC024 RC026 RC028		
Pequeno		RC001 RC002 RC003 RC006 RC012 RC015 RC017 RC025	RC030		
Insignificante					
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%
	<b>PROBABILIDADE</b>				
	<b>Nível de Risco</b>				
	<b>RE - Risco Extremo</b>				
	<b>RA - Risco Alto</b>				
	<b>RM - Risco Moderado</b>				
	<b>RB - Risco Baixo</b>				